


香陵公園周辺整備PFI事業 第Ⅲ期工事 全体施工段階図



工事関係車両及び重機
出入口 (R 5.2月～R 6.3月)

1工区
体育館東側遊歩道整備
R 5.2～4月

4工区
駐車場整備
R 6.1～3月

3工区
既設建屋解体
広場・駐車場整備
R 5.3～R 6.3月

2工区
体育館南側遊歩道整備
R 5.4～7月

5工区
駐車場整備
R 6.1～3月

工事関係車両及び重機
出入口 (R 5.3月～R 6.3月)

Ⅲ期工事範囲

- ▲ 出入口(車線)
 - ▼ 出入口(自転車)
 - 歩道境界線
 - 自転車エリア
 - 仮設計画ライン
- レベル凡例
0.10m、0.20m、0.30m

香陵公園周辺整備PFI事業 Ⅲ期工事スケジュール

工区	R4年度							R5年度						
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1工区	←→		←→		←→									
2工区			←→		←→									
3工区	←→		←→		←→									
4工区												←→		
5工区												←→		

— 当初計画 — 変更計画

